



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 141 / 2,4
832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODATI NA	
Dátum:	23. 04. 2024
Číslo zápisnice	37167
Prílohy/Listy:	Vybavuje:

Ministerstvo dopravy SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Miesto a dátum
	5049/2024 - 2910/7777-00	Bc. Vojtech Horváth 0915 852 143	Bratislava, 23.04.2024

Vec

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (zmena termínu ukončenia výstavby)

(podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 11 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

STAVEBNÍK:

Slovenská republika, zastúpená **Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky**, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, ako Verejný obstarávateľ podľa Koncesnej zmluvy – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP, a na základe prenositeľnej Plnej moci zo dňa 23.11.2016:

s Koncesionárom:

Zero Bypass Limited, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (aktuálne sídlo: CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF), majúca slovenskú organizačnú zložku: Zero Bypass Limited, organizačná zložka so sídlom Odborárska 21, Bratislava 831 02, Slovenská republika, IČO: 50 110 276, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B, na základe Substitučného plnomocenstva v zmysle článku 8.3.4 Koncesnej zmluvy zo dňa 24.11.2016, zastúpená:

Substitučným splnomocnencom - spoločnosťou:

D4R7 Construction s.r.o., so sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 245 350, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 110266/B, ako Subdodávateľ stavby a Subjektu na strane Koncesionára,

na základe ďalšieho Substitučného plnomocenstva zo dňa 29.11.2016, zastúpená spoločnosťou:

DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 322 000, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 378/B,

ž i a d a

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice podľa § 3a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v spojení s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa zák. č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §68 stavebného zákona a v spojení s §11 vyhl. č. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona o začatie konania vo veci podania

žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením.

Názov (označenie) stavby:

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever

kraj: Bratislavský
okres: Bratislava II., Bratislava III., Bratislava V., Senec
katastrálne územie: Jarovce, Rusovce, Petržalka, Podunajské Biskupice, Vajnory, Ružinov, Rovinka, Most pri Bratislave, Farná, Ivanka pri Dunaji

Predmet zmeny:

Zmena termínu ukončenia výstavby z termínu 12/2023, uvedeného v rozhodnutí MD SR č. 05977/2023/SCDPK/00729 zo dňa 5.1.2023, na nový termín ukončenia výstavby 12/2025.

Odôvodnenie:

Predĺženie termínu výstavby z termínu 12/2023 na nový termín ukončenia výstavby 12/2025 vyplynul z potreby technického odovzdania a komplexného ukončenia výstavby všetkých objektov stavby, uvedených v rozhodnutí o povolení stavby, z potreby uzatvorenia ostrých zmlúv o zriadení vecných bremien, zmluvného odovzdania objektov tretím stranám, dôsledného splnenia podmienok, uložených vo vydaných rozhodnutiach nielen stavebného úradu ale aj osobitných rozhodnutí, vydaných dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov, a z potreby časovej a vecnej koordinácie s ostatnými úsekmi Projektu PPP. Niektoré stavebné objekty v križovatke Ivanka-sever nebude možné dať do užívania, kým nebude dokončené napojenie súvisiacej stavby Diaľnica D1 – Bratislava – Triblavina, rozšírenie.

Stavebné povolenie:

MDVRR SR: **05229/2016/C240-SCDPK/41077** - 05.06.2016 (právoplatné 06.09.2017).

Rozhodnutia o umiestnení stavby:

Okresný úrad BA: **OU-BA-OVBP2-2014/58427/KAZ** – 29.10.2014;
Okresný úrad BA: **OU-BA-OVBP2-2019/15496-ZAV** - 23.01.2019 (k objektu 528-00),

Rozhodnutia o zmene stavby:

MDV SR:

- **05323/2018/SCDPK/64939** – 28.08.2018,
- **05791/2019/SCDPK/19661** – 05.03.2019,
- **16197/2019/SCDPK/51804** – 24.06.2019,
- **20224/2019/SCDPK/97934** – 29.11.2019,
- **30286/2019/SCDPK/104179** – 16.12.2019,
- **07545/2020/SCDPK/43933** – 05.06.2020,
- **17826/2020/SCDPK/79564** – 14.10.2020,
- **27888/2020/SCDPK/92818** – 26.11.2020,
- **05977/2023/SCDPK/00729** – 5.1.2023.

Zhotoviteľ:

D4R7 Construction s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava

S pozdravom

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
2910
Ing. Igor Šillo
riadiťel' Divízie Bratislava III

Prílohy k žiadosti:

- a) Splnomocnenia.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – oslobodený od poplatku za vydanie rozhodnutia podľa §4 ods. 1 písmena a).