



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 141 / 2,4
832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODATEĽNÁ	
Dátum:	13. 11. 2024
Číslo zápisu:	94571
Prilohy/Listy:	Vybavuje:

Ministerstvo dopravy SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Miesto a dátum
Vec	12641/2024 - 2910/7777-00	Bc. Vojtech Horváth 0915 852 143	Bratislava, 13.11.2024

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (zmena termínu ukončenia výstavby)

(podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 11 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

STAVEBNÍK:

Slovenská republika, zastúpená **Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky**, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, ako Verejný obstarávateľ podľa Koncesnej zmluvy – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP, a na základe prenositeľnej Plnej moci zo dňa 23.11.2016:

s Koncesionárom:

Zero Bypass Limited, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (aktuálne sídlo: CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF), majúca slovenskú organizačnú zložku: Zero Bypass Limited, organizačná zložka so sídlom Odborárska 21, Bratislava 831 02, Slovenská republika, IČO: 50 110 276, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B, na základe Substitučného plnomocenstva v zmysle článku 8.3.4 Koncesnej zmluvy zo dňa 24.11.2016, zastúpená:

Substitučným splnomocnencom - spoločnosťou:

D4R7 Construction s.r.o., so sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 245 350, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 110266/B, ako Subdodávateľ stavby a Subjektu na strane Koncesionára,

na základe ďalšieho Substitučného plnomocenstva zo dňa 29.11.2016, zastúpená spoločnosťou:

DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 322 000, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 378/B,

p o d á v a

MINISTERSTVU DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako špeciálnemu stavebnému úradu pre diaľnice podľa § 3a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v spojení s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa zák. č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §68 stavebného zákona a v spojení s §11 vyhl. č. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.

Názov (označenie) stavby:

Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz

kraj: Bratislavský
okres: Bratislava II.
katastrálne územie: Nivy, Ružinov, Podunajské Biskupice
Predmet zmeny:

Zmena termínu ukončenia výstavby z termínu 12/2024, uvedeného v rozhodnutí MD SR č. 31191/2023/SCDPK/107584 zo dňa 19.12.2023, na nový termín ukončenia výstavby 12/2025.

Odôvodnenie:

Predĺženie termínu výstavby z termínu 12/2024 na nový termín ukončenia výstavby 12/2025 vyplýval z potreby technického odovzdania a komplexného ukončenia výstavby všetkých objektov stavby, uvedených v rozhodnutí o povolení stavby, z potreby uzatvorenia ostrých zmlúv o zriadení vecných bremien, zmluvného odovzdania objektov tretím stranám, dôsledného splnenia podmienok, uložených vo vydaných rozhodnutiach nielen stavebného úradu ale aj osobitných rozhodnutí, vydaných dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov, a z potreby časovej a vecnej koordinácie s ostatnými úsekmi Projektu PPP.

Stavebné povolenie:

MDVRR SR: **04668/2017/SCDPK/37341 - 05.06.2017 (právoplatné 18.09.2017).**

Rozhodnutie o umiestnení stavby:

Okresný úrad BA: **OU-BA-OVBP2-2014/75043/ZAD – 23.10.2014;**

Rozhodnutia o zmene stavby:

MD SR:

- 13326/2018/SCDPK/48985 – 27.06.2018,
- 04546/2019/SCDPK/07130 – 25.01.2019,
- 04546/2019/SCDPK/01904 – 28.01.2019,
- 04546/2019/SCDPK/11527 – 17.04.2019,
- 12759/2019/SCDPK/44021 – 04.06.2019,
- 13331/2019/SCDPK/31735 – 24.04.2019,
- 06184/2020/SCDPK/26598 – 03.06.2020,
- 11853/2020/SCDPK/47807 – 17.06.2020,
- 06560/2020/SCDPK/26606 – 23.07.2020,
- 22514/2020/SCDPK/66614 – 26.08.2020,
- 29683/2020/SCDPK/97116 – 10.12.2020,
- 06141/2021/SCDPK/02401 – 14.01.2021,
- 06548/2021/SCDPK/23091 – 25.02.2021,
- 05980/2023/SCDPK/00163 – 02.01.2023.
- **31191/2023/SCDPK/107584 – 19.12.2023.**

Zhotoviteľ:

D4R7 Construction s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava

S pozdravom

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
29.12.2023

Ing. Igor Šillo
riaditeľ Divízie Bratislava III

Prílohy k žiadosti:

a) Splnomocnenia.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – oslobodený od poplatku podľa §4 ods. (1) písmena a).