



**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 141 / 2,4

832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODATEĽŇA	
Dátum:	13. 11. 2024
Číslo zápisu:	94572
Prílohy/Ľstvy:	Vybavuje:

**Ministerstvo dopravy SR**

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

Námestie slobody č.6

**810 05 Bratislava**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Miesto a dátum

12644/2024 - 2910/7777-00

Bc. Vojtech Horváth

Bratislava, 13.11.2024

Vec

0915 852 143

**Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (zmena termínu ukončenia výstavby)**

(podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 11 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

**STAVEBNÍK:**

**Slovenská republika**, zastúpená **Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky**, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, ako Verejný obstarávateľ podľa Koncesnej zmluvy – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP, a na základe prenositeľnej Plnej moci zo dňa 23.11.2016:

s Koncesionárom:

**Zero Bypass Limited**, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (aktuálne sídlo: CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF), majúca slovenskú organizačnú zložku: Zero Bypass Limited, organizačná zložka so sídlom Odborárska 21, Bratislava 831 02, Slovenská republika, IČO: 50 110 276, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B, na základe Substitučného plnomocenstva v zmysle článku 8.3.4 Koncesnej zmluvy zo dňa 24.11.2016, zastúpená:

Substitučným splnomocnencom - spoločnosťou:

**D4R7 Construction s.r.o.**, so sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 245 350, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 110266/B, ako Subdodávateľ stavby a Subjektu na strane Koncesionára, na základe ďalšieho Substitučného plnomocenstva zo dňa 29.11.2016, zastúpená spoločnosťou:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**, so sídlom Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 322 000, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 378/B,

**p o d á v a**

MINISTERSTVU DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako špeciálnemu stavebnému úradu pre diaľnice podľa § 3a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v spojení s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa zák. č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §68 stavebného zákona a v spojení s §11 vyhl. č. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.**

Názov (označenie) stavby:

**Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná**

kraj: Bratislavský  
okres: Bratislava II., Senec  
katastrálne územie: Podunajské Biskupice, Rovinka, Jánošíková, Nové Košariská

Predmet zmeny:

**Zmena termínu ukončenia výstavby z termínu 12/2024, uvedeného v rozhodnutí MD SR č. 30698/2023/SCDPK/109431 zo dňa 14.12.2023, na nový termín ukončenia výstavby 12/2025.**

**Odôvodnenie:**

Predĺženie termínu výstavby z termínu 12/2024 na nový termín ukončenia výstavby 12/2025 vyplynul z potreby technického odovzdania a komplexného ukončenia výstavby všetkých objektov stavby, uvedených v rozhodnutí o povolení stavby, z potreby uzatvorenia ostrých zmlúv o zriadení vecných bremien, zmluvného odovzdania objektov tretím stranám, dôsledného splnenia podmienok, uložených vo vydaných rozhodnutiach nielen stavebného úradu ale aj osobitných rozhodnutí, vydaných dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov, a z potreby časovej a vecnej koordinácie s ostatnými úsekmi Projektu PPP.

**Stavebné povolenie:**

MDVRR SR: 04299/2016/C212-SCDPK/28668 - 09.05.2016 (právoplatné 05.06.2016).

**Rozhodnutie o umiestnení stavby:**

Okresný úrad BA: OU-BA-OVBP2-2014/22061-KOL - 27.03.2014

**Rozhodnutia o zmene stavby:**

MDV SR:

- 26086/2017/SCDPK/77267 – 09.11.2017,
- 09046/2018/SCDPK/21291 – 28.06.2018,
- 26323/2018/SCDPK/87104 – 23.11.2018,
- 08744/2019/SCDPK/24786 - 12.04.2019,
- 13599/2019/SCDPK/48015 – 12.06.2019,
- 28459/2019/SCDPK/93786 – 14.11.2019,
- 28459/2019/SCDPK/93813 – 15.11.2019,
- 27028/2020/SCDPK/86308 – 05.11.2020,
- 05194/2023/SCDPK/02400 – 10.01.2023.
- 30698/2023/SCDPK/109431 – 14.12.2023.

**Zhotoviteľ:**

D4R7 Construction s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava

S pozdravom

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
v. z. 2010

Ing. Igor Šillo  
riaditeľ Divízie Bratislava III

**Prílohy k žiadosti:**

- a) Splnomocnenia.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – oslobodený od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa §4 ods. (1) písmena a).